

RESOCONTO FINALE

1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo
Costruzione fattoria per progetto d'integrazione di giovani orfani ed abbandonati. Rif. NS Prot: CA15/6349
2. Rata finale ricevuta: 17.500 euro il 29.07.2015
76.580,00 lei / 1 euro – 4,357 lei
3. Data di inizio realizzazione del progetto 15.06.2015
4. Descrizione del lavoro svolto con il contributo della seconda rata



Abbiamo fatto la seconda gettata



Costo del cemento C250 16.000 lei / 4,357 = 3.672 Euro



Tolte le assi dopo il periodo di solidificazione abbiamo iniziato i lavori di preparazione della terza gettata





**Abbiamo riempito a livello con sassi, terra e poi ghiaia
E si e preparato l'impalco per la terza getata**





Sassi e ghiaia per il riempimento 9.800 lei / 4,357 = 2.249 euro. Lavoro della ruspa 5.400 lei = 1.239



Abbiamo messo il reticolato di ferro



**A causa delle piogge abbiamo dovuto fare altri lavori di drenaggio e sospendere i lavori per la gettata
Costi supplementari 3.500 lei = 803 euro**





Finalmente siamo riusciti dopo diverse tribolazioni ad arrivare a fare la terza gettata





Costo del cemento C250 24.000 lei / 4,357 = 5.508 Euro

Costo degli operai 30.363 = 6.969 euro

Costo totale della seconda parte dei lavori 20.440 euro

5. Eventuali difficoltà incontrate

Diversi lavori di drenaggio

6. Allegare il resoconto contabile delle spese sostenute

7. Allegare foto che mostrino i lavori effettuati e l'attuale situazione del progetto.

Prislop 27.11.2015

Grazie di cuore per tutto

p. Ireneo e la famiglia dei ragazzi di Prislop

