

COSTRUZIONE NUOVO AMBULATORIO INFERMIERISTICO

PROGETTO ONLUS 6733 (Caritas Antoniana Padova)

PARROCCHIA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA (Chimbote – Perù)

(Don Armando Zappa)

DESCRIZIONE LAVORI

Prima rata del finanziamento ricevuta il 19/6/2017

Il presente progetto è iniziato il 6 febbraio del presente anno.

Inserito in un progetto generale che comprende altre strutture finanziate in vari modi, l'infermeria è stata realizzata in vari stadi.

Si sono realizzate le fondazioni, con scavo fatto a mano, per l'impossibilità di realizzarlo con una macchina escavatrice, getto magrone, posa ferro per le fondazioni e getto delle medesime con calcestruzzo R'ck 250.



Sono poi state eseguite le colonne e in seguito i muri laterali e interni, realizzati con mattoni portanti a diciotto buchi, per dare più consistenza alle pareti in caso di sisma. La struttura è poi stata fermata fino all'esecuzione del solaio in latero cemento, fatto nel mese di maggio.

Verso fine giugno si sono eseguiti gli intonaci interni ed esterni, con la predisposizione per tutto l'impianto elettrico.

A giugno con l'arrivo della prima parte del contributo si sono potuti pagare tutti i materiali fin qua utilizzati e poter proseguire con l'impermeabilizzazione del tetto con rotoli di carta catramata spessore 4 mm e la successiva posa di mattonelle in laterizio, lavoro eseguito in questo modo, per le scarsissime precipitazioni di queste zone.

Nello stesso tempo si eseguiva l'installazione delle tubazioni di acqua e gli scarichi per la fognatura, che erano collegate alla rete in fase di realizzazione per tutto il complesso.

Si sono gettati poi i pavimenti sempre con calcestruzzo R'ck 250, lasciati poi asciugare per non compromettere la posa delle maioliche.

Lavoro che si sta ultimando in questi giorni con la posa delle maioliche e dei sanitari già in nostro possesso.

Nell'esecuzione di tali opere per nostra fortuna non si sono registrate difficoltà di alcun genere, né strutturali né da parte del personale preposto.

Si sta ora aspettando la seconda rata per procedere alla realizzazione dell'impianto elettrico, la fornitura di porte e finestre, l'imbiancatura dei locali e il pagamento dei lavori all'impresa costruttrice.

I tempi previsti per l'utilizzo della seconda rata sono di trenta giorni dalla riscossione della stessa, poiché tutti i preventivi sono già stati concordati e la cronologia dei lavori studiata con gli esecutori stessi.

Spero di essere stato sufficientemente esplicativo.

Chimbote 27-09-2017

Don Armando Zappa

Parroco