

- INTERIM REPORT -
CA17/6741 “Liberi di Giocare”

**Oggetto: Riqualificazione del parco giochi presso l’oratorio della
Parrocchia di Betlemme**

Titolo del progetto e codice del progetto

“Liberi di Giocare” - CA17/6741

Rata ricevuta il

16 Giugno 2017

Data inizio realizzazione del progetto

19 Ottobre 2017

Importo totale di progetto

20.000 euro

Importo prima rata

10.000 euro

Totale rendicontato con la presente documentazione

10.600,75 euro

Attività realizzate


Con la prima tranches di fondi ricevuti da Caritas Antoniana, abbiamo potuto avviare i lavori di rifacimento del parco giochi del centro parrocchiale di Betlemme.

Nel corso delle prime settimane, le attività si sono concentrate sullo smantellamento dei giochi ormai usurati insieme alla rimozione della pavimentazione antiurto e del cemento. Quest'ultima procedura si è resa necessaria, innanzitutto, per ripristinare il livellamento e compattezza del terreno, ma soprattutto per permettere la posa, su tutta la superficie, di reti metalliche tra il terreno, isolato con roll di materiale specifico, e il cemento. Lo scopo di queste reti è evitare che il cemento possa creparsi e di conseguenza sollevare il pavimento antiurto.





Successivamente, sono stati installati in diversi punti dell'area dei pali metallici, sui quali si reggerà una tensostruttura per portare ombra su tutta l'area, e sono stati cambiati i cavi elettrici per l'illuminazione.



Valutazione dell'intervento

La riuscita di questa prima fase del progetto è stata resa possibile grazie al finanziamento da voi garantito, infatti i frati della Custodia di Terra Santa sono riusciti negli ultimi decenni a far fronte alla crisi sociale ed economica in cui versano le famiglie della comunità cristiana che frequentano il centro parrocchiale, mantenendo una buona autonomia finanziaria della struttura stessa. Oggi, la parrocchia chiede aiuto, perché la situazione si è fatta troppo onerosa, dunque, senza un supporto esterno, fatica a portare avanti il suo lavoro di formazione ed educazione delle giovani generazioni, ma soprattutto di supporto economico alle strutture destinate a tali missioni.

Non si può ancora dire quali siano stati gli effetti del progetto a livello comunitario e individuale, bisognerà attendere la riapertura del parco giochi per raccogliere testimonianze e feedback da parte dei beneficiari diretti e delle loro famiglie.

Eventuali difficoltà riscontrate

L'avvio dei lavori ha subito un modesto ritardo rispetto all'approvazione e alla ricezione del finanziamento a causa di difficoltà logistiche e di reperimento di un co-finanziamento al progetto. Escludendo questo inconveniente iniziale, i lavori sono proseguiti in maniera lineare, con costanza e puntualità da parte dell'impresa.

Come si intende utilizzare la rata successiva

La successiva rata verrà utilizzata per coprire la conclusione dei lavori di rinnovo, nonché per procedere all'acquisto, fornitura ed installazione dei giochi destinati al parco giochi.

In allegato a questo report

- a. PDF del report finanziario dettagliato e totale della cifra spesa
- b. PDF con le ricevute rendicontate, numerate secondo il file di rendicontazione